LAVORI	IMPORTO		novembre 2018	novembre 2019	dicembre 2019	gennaio 2020	febbraio 2020	marzo 2020	aprile 2020	maggio 2020	giugno 2020	luglio 2020	agosto 2020	settembre 2020	ottobre 2020	novembre 2020	dicembre 2020	gennaio 2021	febbraio 2021	marzo 2021	aprile 2021	maggio 2021	giugno 2021	luglio 2021	agosto 2021	settembre 2021	ottobre 2021	novembre 2021	dicembre 2021
Ripristino cornicione Cappella XIV e XXIX a Varallo																													
Restauratore	€ 1.830,00	**ESEGUITO**																											
Ponteggio	€ 1.634,80	**ESEGUITO**																											
Monitoraggi Statici																													
Puntellamento Crea	€ 1.061,40	**ESEGUITO**																											
professionista	€ 9.960,08	**ESEGUITO**																											
Portale di San Francesco – Urgentissimo																													
ditta per ponteggio, faldali e tettoia	€ 2.342,40	**ESEGUITO**																											
incarico restauratore per lavori	€ 7.150,00	**ESEGUITO**																											
Ripristino segnaletica antica cappelle Varallo	€ 3.960,00	**ESEGUITO**																											
Illuminazione Orta																													
incarico prog. Elettrico	€ 5.709,60	**ESEGUITO**																											
Progetto e IVA, imprevisti ecc.	€ 298.867,54																												
lavori ENEL SOLE esterni	€ 15.972,00	**ESEGUITO**																											
lavori propedeutici esterni	€ 8.303,12	**ESEGUITO**																											
lavori ENEL percorsi	€ 30.475,60																												
Lavori propedeutici ENEL DISTRIBUZIONE	€ 3.416,00	**ESEGUITO**																											
restauratore	€ 8.000,00																												
Elettricista per quadri elettrici Cappella I	€ 1.464,00	**ESEGUITO**																											
Elettricista per modifica impianto bagni	€ 1.952,00	**ESEGUITO**																											
Geologo	€ 3.048,78																												
Archeologo	€ 2.791,36																												
Cappella I Orta																													
Esterno	€ 175.000,00																												
Interno	€ 130.000,00																												
Fondazione Comunitaria NO	-€ 250.000,00																												
Sistemazione Cappella V a Domodossola																													
Impresa esec- Lavori (esterni)	€ 112.770,61	**ESEGUITO**																											
Impresa esec- Lavori (interni)	€ 190.000,00																												
incarico restauratrice	€ 2.535,52	**ESEGUITO**																											
Fondazione Comunitaria VCO	-€ 150.000,00																												
Copertura Cappella I Crea																													
Impresa esec- Lavori	€ 50.025,16	**ESEGUITO**																											
elettricista	€ 600,00	**ESEGUITO**																											
lavori aggiuntivi	€ 1.773,01	**ESEGUITO**																											
fabbro	€ 1.098,00	**ESEGUITO**																											
restauratore per pulizia statue	€ 610,00	**ESEGUITO**																											
incarico composizione intonaci	€ 2.452,20	**ESEGUITO**																											
restauratore per assistenza	€ 1.086,65	**ESEGUITO**																											
FONDI CRT	-€ 32.000,00																												
Pronto intervento restauratore Domodossola																													
Restauratore	€ 16.126,00	**ESEGUITO**																											
Importi gia spesi da rendicontare (varallo: intercapedine c19 I e II lotto, grata lignea capp. 15, velo Madonna Annunciazione)	€ 26.560,62	**ESEGUITO**																											
Sistemazione Coperture a Crea (cappelle nn.2,7,9, Romitorio di San Rocco)																													
cappella VII – impresa	€ 18.666,00	**ESEGUITO**																											
cappella IX – impresa	€ 21.472,00	**ESEGUITO**																											
san Rocco – Impresa	€ 11.443,60																												
cappella VII – Restauratore	€ 8.906,00	**ESEGUITO**																											
cappella IX – Restauratore	€ 6.954,00	**ESEGUITO**																											
san Rocco – Restauratore	€ 5.490,00																												
Linee vita	€ 2.269,20	**ESEGUITO**																											
Sistemazione Coperture Domodossola (cappelle III,IV, X, Oratorio Madonna delle Grazie)																													
Copertura portichetto cappella X	€ 9.272,00																												
Coperture cappelle III e IV e Madonna delle Grazie	€ 80.000,00																												
Sistemazione Coperture a Orta																													
cappella VIII – impresa	€ 100.000,00																												
cappella XI – impresa	€ 90.000,00																												
cappelle XIII	€ 63.171,79	**ESEGUITO**																											
cappelle XIV – impresa	€ 12.000,00																												
Cappella XII Lattoniere	€ 7.986,12	**ESEGUITO**																											
Cappella XII linea vita	€ 1.891,00	**ESEGUITO**																											

Cappella XII ponteggio	€ 3.048,00	**ESEGUITO**
Cappella XII assistenza copertura	€ 2.000,00	**ESEGUITO**
Sistemazione Coperture a Varallo		
cappella Cristo bianco – impresa	€ 21.540,13	
cappella XII e Cristo bianco – impresa	€ 65.000,00	
cappella XIII – impresa	€ 75.000,00	
Illuminazione Ghiffa		
Impresa esec- Lavori	€ 100.000,00	
Pronto intervento restauratore Orta		
Restauratore	€ 3.080,00	
Pronto intervento restauratore Varallo		
Restauratore	€ 4.000,00	
Lavori per Umidità		
Lattoniere – muratore Crea	€ 11.658,11	
taglio piante grosse Crea	€ 5.000,00	
Lattoniere – muratore Domodossola	€ 15.000,00	
Lattoniere – muratore Orta	€ 20.000,00	
loggiato palazzo Pilato		
Restauratore	€ 23.602,50	
fabbro	€ 11.541,20	
elettricista	€ 878,40	
diritti segreteria	€ 130,00	
Sistemazione coperture a Belmonte		
Cappelle I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX	€ 60.000,00	
Lavori su Patrimonio Arboreo		
Interventi Conseguenti ad Analisi strumentale piante soggette a monitoraggio	€ 53.349,26	
Potature di rimonda e correzione Belmonte e Crea	€ 39.171,19	
MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DELLA CAPPELLE "LINEE VITA" PER LE MANUTENZIONI	€ 150.000,00	
LAVORI PER MESSA A NORMA SEDI		
VARALLO		
bagni casina d'adda	€ 5.000,00	
rialzo ringhiere	€ 2.500,00	
mancorrenti scale	€ 1.500,00	
eventuali certificazioni mancanti	€ 1.000,00	
ORTA SAN GIULIO		
eventuali certificazioni mancanti	€ 1.000,00	
lavoretti edili	€ 1.500,00	
CREA		
eventuali certificazioni mancanti	€ 1.000,00	
elettricista/edile	€ 1.000,00	
BELMONTE		
eventuali certificazioni mancanti	€ 1.000,00	
elettricista/edile	€ 1.000,00	
GHIFFA		
eventuali certificazioni mancanti	€ 1.000,00	
– PORTA rei	€ 1.000,00	
DOMODOSSOLA		
bagno doccia	€ 3.000,00	
eventuali certificazioni mancanti	€ 1.000,00	
TOTALE	**€ 1.562.596,95**	
A CUI AGGIUNGERE I LAVORI PRIORITARI DA FINANZIARSI CON I RIBASSI D'ASTA	€ 250.000,00	
FONDI DA RENDICONTARE	**€ 1.562.596,95**	