



ENTE GESTIONE SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1

15020 Ponzano Monferrato (AL)

TEL: 0141 927120 FAX: 0141 927800

COD. FISC./P. IVA: 00971620067

www.sacri-monti.com



CIG: CIG: B11B33AAF8DIVERSE COME RIPORTATE IN DETERMINA	CUP: CUP: D48E21000090003	Pratica: DET-39-2024	del: 09/07/2024
Determina: 230		del: 10/07/2024	
Tipo di Determina:		Capitolo spesa: 45090	
OGGETTO: Lavori di riqualificazione e riordino superfici intorno alla Cappella 13 presso il Sacro Monte di Varallo – Finanziamento Compagnia di San Paolo al progetto quadro “Recupero e valorizzazione integrata del paesaggio e delle Cappelle dei Sacri Monti” – APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 120, COMMA 1, LETTERA C) E LIQUIDAZIONE 1° SAL.			
Articolo:	Missione: 05	Programma: 02	
V LIVELLO PIANO FINANZIARIO: V.2.02.03.06.999			
Settore: AREA TECNICA - GESTIONE TERRITORIO			
Referente Istruttoria: Antonio Ascheri			
Responsabile del procedimento: Antonio Ascheri			

Premesso che:

- con L.R 3 agosto 2015 n. 19 ("Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti") è stata confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
- con DGR 18/07/2016 n. 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell'Ente riconfermando le finalità dell'ente definite dalla L.R. 19/2015;
- con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 24 gennaio 2024 è stato attribuito l'incarico a tempo determinato di Direttore dell'Ente alla Dott.ssa Elena De Filippis con decorrenza dal 1 febbraio 2024 fino al 31 dicembre 2024;
- con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 24/01/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- con D.G.R. 20/7115/2023/XI del 26/06/2023 la Regione Piemonte ha approvato le linee strategiche ed azioni prioritari per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2023-2025), ai sensi dell'art. 39 della L.R. 19/2015;

IL DIRETTORE

Richiamati i sotto elencati atti principali, relativi agli interventi ed all'affidamento in oggetto:

- Decreto del Commissario n. 35 del 23/11/2020 con cui veniva approvato il Progetto di massima di *"Recupero e valorizzazione integrata del paesaggio e delle Cappelle dei Sacri Monti"*, che ammontava a complessivi 424.707,09 euro, relativamente ad interventi di recupero della Cappella 5 del Sacro Monte di Crea, della Cappella 11 del Sacro Monte di Orta e della Cappella 13 del Sacro Monte di Varallo, disponendo di presentarlo alla Compagnia di San Paolo per ottenere un finanziamento, anche mettendo nella disponibilità del quadro economico fino a 90.000,00 euro derivanti dai residui dei progetti di illuminazione di cui al punto precedente, quale cofinanziamento;
- Determinazione Dirigenziale n. 376 del 23/11/2020 con cui sono stati approvati tutti i progetti che componevano il *"Recupero e valorizzazione integrata del paesaggio e delle Cappelle dei Sacri Monti"*, compreso il progetto di *"Riqualificazione e riordino delle superfici intorno alla Cappella 13 presso il Sacro Monte di Varallo"*, oggetto del presente atto, con riferimento ad un quadro economico fondato su un finanziamento della Compagnia di San Paolo di 365.000,00 euro ed un cofinanziamento dell'Ente di 59.707,09 euro, così per complessivi 424.707,09 euro;
- Determinazione Dirigenziale n. 119 del 04/04/2024, con cui sono stati approvati i documenti tecnici ed amministrativi necessari a dare avvio alla Trattativa diretta sul portale MePA n. 4232527, per l'affidamento degli interventi di *"Riqualificazione e riordino delle superfici intorno alla Cappella 13 presso il Sacro Monte di Varallo"*, adottando come procedura di scelta del contraente l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Determina Dirigenziale n. 137 del 22/04/2024, con cui sono stati affidati i lavori di *"Riqualificazione e riordino delle superfici intorno alla Cappella 13 presso il Sacro Monte di Varallo"*, alla ditta Valper snc di Aprile Giovanni & c - P.IVA 02024750024, avente sede legale in Frazione Ferrate n. 15 (ex Rimasco) – 13029 Alto Sermenza (VC), per un importo pari a 23.344,27 euro, oltre IVA 22% così per complessivi 28.480,01 euro;

Ricordato che con i precedenti atti istruttori sono state individuate le seguenti figure di responsabilità:

- Responsabile Unico del Procedimento: il Responsabile del Settore gestione del territorio dell'Ente, Dott. Antonio Aschieri, ai sensi del comma 1 dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023;
- Direttore Lavori: Dott. For. Antonio Aschieri, ai sensi del comma 2 e 3 dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023;
- Direttore operativo: Geom. Marco Posillipo, ai sensi del comma 2 dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023;

Atteso che i lavori sono stati avviati formalmente con "Verbale di consegna lavori", firmato dalle parti presenti al sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi il 17/04/2024, registrato al Protocollo dell'Ente al n. 1706 del 18/04/2024;

Acquisita la Relazione di variante, redatta dal Direttore Lavori Dott. Antonio Aschieri, registrata al Prot. n. 2720 del 05/07/2024, completa del computo metrico di tutti gli interventi previsti in variante;

Appurato che in fase di consegna lavori si era ritenuto di effettuare il sopralluogo di verifica in presenza delle più competenti figure professionali interne attinenti la storia dell'arte ed il restauro, per allineare l'esecuzione dei lavori alle più recenti considerazioni di valorizzazione complessiva dell'area;

Dato atto che quanto considerato in fase di consegna lavori e di esecuzione ha portato a scomputare alcuni interventi non sostanziali per il raggiungimento degli obiettivi paesaggistici e di riqualificazione dell'area, determinando un'economia complessiva pari a 4.759,97 euro oltre IVA, così per complessivi 5.807,16 euro IVA 22% inclusa;

Preso atto che:

- il Direttore Lavori ha segnalato, nella citata perizia di variante, la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza della componente arborea insorti nell'intervallo di tempo tra la progettazione e l'esecuzione dei lavori, quindi imprevedibili ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023;

- la variante comporta l'approvazione di nuovi prezzi non compresi nelle lavorazioni del Contratto iniziale;
- complessivamente i lavori affidati, comprensivi degli interventi in variante, non comporta una maggiorazione della spesa, rimanendo entro i margini delle economie conseguenti agli interventi scomputati in fase esecutiva, per una cifra finale complessiva che si attesterà in 23.212,48 euro oltre IVA, così per complessivi 28.319,23 euro IVA 22% inclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza e sottratta lo sconto fatto in fase di offerta;

Ritenuto sussistere le condizioni di cui all'articolo 120, comma1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e conseguenzialmente di voler approvare la Variante in corso d'opera di cui alla Relazione sopra citata, addivenendo alla firma di un atto di sottomissione ai sensi dell'Allegato II.14 art. 5, comma 7 del D.Lgs. 36/2023;

Vista la bozza dell'atto di sottomissione, redatta dal RUP, Dott. Antonio Aschieri, che prevede la formalizzazione del consenso alla realizzazione degli interventi in variante da parte della ditta affidataria, unitamente al concordamento dei nuovi prezzi previsti per le lavorazioni in variante, i quali sono stati fissati sulla base del Prezzario della Regione Piemonte anno 2024, come previsto dall'Allegato II.14 art. 5, comma 7 del D.Lgs. 36/2023;

Visti altresì i seguenti documenti contabili:

- il Certificato di regolare esecuzione del 1° SAL, redatto dal Direttore Lavori Dott. Antonio Aschieri, registrato al Protocollo dell'Ente n. 2749 del 08/07/2024, con cui si certifica la liquidabilità di un importo pari a 18.249,52 euro IVA esclusa, ossia 22.264,41 euro IVA 22% inclusa;
- la Fattura elettronica 24_24 del 09/07/2024, emessa dalla ditta Valper snc di Aprile Giovanni & c - P.IVA 02024750024, avente sede legale in Frazione Ferrate n. 15 (ex Rimasco) – 13029 Alto Sermenza (VC), registrata al Protocollo dell'Ente al n. 2765 del 09/07/2024, per un importo corrispondente al CRE del punto precedente;

Confermato che l'importo di 18.249,52 euro IVA esclusa, ossia 22.264,41 euro IVA 22% inclusa, di cui si intende disporre il pagamento:

- risulta trovare copertura nel finanziamento concesso da Compagnia di San Paolo al progetto quadro *"Recupero e valorizzazione integrata del paesaggio e delle Cappelle dei Sacri Monti"*, per un importo complessivo di 365.000,00 euro ed un cofinanziamento dell'Ente di 59.707,09 euro, così per complessivi 424.707,09 euro;
- è liquidabile sull'impegno di spesa assunto, a favore della ditta Valper snc di Aprile Giovanni & c - P.IVA 02024750024, avente sede legale in Frazione Ferrate n. 15 (ex Rimasco) – 13029 Alto Sermenza (VC), con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 22/04/2024, a carico del Bilancio di Previsione per gli anni 2024-2026, Capitolo 45090 Missione 05 Programma 02 – quinto livello finanziario U.2.02.03.06.999;

Ricordato il cronoprogramma di spesa formulato sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011:

SPESA AL CAPITOLO 45090 Missione 05 Programma 02
Quinto livello finanziario U.2.02.03.06.999

ANNO DI COMPETENZA (obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno 2024 Importo lordo 28.480,01 euro

ANNO DI IMPUTAZIONE (servizio reso ed esigibilità obbligazione)

Anno 2024 Importo lordo 28.480,01 euro

Evidenziato che:

- ai fini degli adempimenti di cui alla Deliberazione CIPE n. 24/2004, è stato acquisito il Codice CUP D48E21000090003 per il progetto di investimento dal titolo "*Riqualificazione e riordino delle superfici intorno alla Cappella 13 presso il Sacro Monte di Varallo*", per un importo complessivo pari a 28.480,01 euro oneri fiscali inclusi;
- ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è stato acquisito il Codice CIG B11B33AAF8, con direttamente sulla piattaforma negoziale MePA, mediante il sistema di interscambio la Piattaforma dei Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con Prot. n. INPS_41683212, valido fino alla data del 31/10/2024;
- è stato acquisito il Documento di verifica di auto certificazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Prot n. PV7634588 del 25/03/2024, da cui si ha conferma che la ditta Valper snc di Aprile Giovanni & C. non risulta iscritta ad alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- è stato acquisito il documento dell'archivio delle annotazioni ANAC da cui risulta che alla data del 25/03/2024 non sono presenti annotazioni in capo all'Impresa Valper snc di Aprile Giovanni & C.;
- è stato acquisito il modulo compilato con l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti registrato al Protocollo dell'Ente al n. 1635 del 13/04/2024;
- l'Ente espleterà le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva delle ditte aggiudicatarie, come da documentazione agli atti dell'Ente;

Ritenuto di stabilire che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito trasparenza dell'Ente alla sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013;

Visti:

- la L.R. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i così come modificata dalla Legge regionale 3 agosto 2015 n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio n. 6 del 24 gennaio 2024 è stato attribuito l'incarico a tempo determinato di Direttore dell'Ente alla Dott.ssa Elena De Filippis con decorrenza dal 1 febbraio 2024 fino al 31 dicembre 2024;
- la L.R. 7/2001 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della legge 05 maggio 2009 n. 42);
- l'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
- la Deliberazione di Consiglio n. 5 del 24/01/2024, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;
- la D.G.R. 20/7115/2023/XI del 26/06/2023 la Regione Piemonte ha approvato le linee strategiche ed azioni prioritari per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2023-2025), ai sensi dell'art. 39 della L.R. 19/2015;
- il Parere di regolarità contabile, allegato alla presente, espresso dal funzionario amministrativo incaricato Roberto Comola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 12 della L.R. 21/07/1992 n. 36 commi 1) e 3);

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con la deliberazione di Consiglio n. 5 del 24/01/2024:

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa illustrate:

1. Di confermare il sussistere delle condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e conseguenzialmente di approvare la Variante in corso d'opera di cui alla Relazione di variante, redatta dal Direttore Lavori Dott. Antonio Aschieri, registrata al Prot. n. 2720 del 05/07/2024, completa del computo metrico di tutti gli interventi previsti in variante;

2. Di dare atto che:

- gli interventi in variante, oltre a risultare imprevedibili ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, poiché connessi all'evoluzione dello stato vegetativo di alberi che si trovavano in buone condizioni al momento della progettazione, risultano attualmente urgenti per la messa in sicurezza dell'area;
- la variante comporta l'approvazione di nuovi prezzi non compresi nelle lavorazioni previste nel Contratto iniziale;
- complessivamente i lavori affidati, comprensivi degli interventi in variante, non comporta una maggiorazione della spesa, rimanendo entro i margini delle economie conseguenti agli interventi scomputati in fase esecutiva, per una cifra finale complessiva che si attesterà in 23.212,48 euro oltre IVA, così per complessivi 28.319,23 euro IVA 22% inclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza e sottratta lo sconto fatto in fase di offerta;

3. Di approvare la bozza dell'atto di sottomissione, redatta dal RUP, Dott. Antonio Aschieri, che prevede la formalizzazione del consenso alla realizzazione degli interventi in variante da parte della ditta affidataria, unitamente al concordamento dei nuovi prezzi previsti per le lavorazioni in variante, i quali sono stati fissati sulla base del Prezzario della Regione Piemonte anno 2024, come previsto dall'Allegato II.14 art. 5, comma 7 del D.Lgs. 36/2023;

4. Di confermare l'acquisizione dei seguenti documenti contabili:

- Certificato di regolare esecuzione del 1° SAL, redatto dal Direttore Lavori Dott. Antonio Aschieri, registrato al Protocollo dell'Ente n. 2749 del 08/07/2024, con cui si certifica la liquidabilità di un importo pari a 18.249,52 euro IVA esclusa, ossia 22.264,41 euro IVA 22% inclusa;
- Fattura elettronica 24_24 del 09/07/2024, emessa dalla ditta Valper snc di Aprile Giovanni & c - P.IVA 02024750024, avente sede legale in Frazione Ferrate n. 15 (ex Rimasco) – 13029 Alto Sermenza (VC), registrata al Protocollo dell'Ente al n. 2765 del 09/07/2024, per un importo corrispondente al CRE del punto precedente;

5. Di evidenziare che l'importo di 18.249,52 euro IVA esclusa, ossia 22.264,41 euro IVA 22% inclusa, di cui si intende disporre il pagamento:

- risulta trovare copertura nel finanziamento concesso da Compagnia di San Paolo al progetto quadro *"Recupero e valorizzazione integrata del paesaggio e delle Cappelle dei Sacri Monti"*, per un importo complessivo di 365.000,00 euro ed un cofinanziamento dell'Ente di 59.707,09 euro, così per complessivi 424.707,09 euro;
- è liquidabile sull'impegno di spesa assunto, a favore della ditta Valper snc di Aprile Giovanni & c - P.IVA 02024750024, avente sede legale in Frazione Ferrate n. 15 (ex Rimasco) – 13029 Alto Sermenza (VC), con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 22/04/2024, a carico del Bilancio di Previsione per gli anni 2024-2026, Capitolo 45090 Missione 05 Programma 02 – quinto livello finanziario U.2.02.03.06.999;

6. Di liquidare e pagare a decorrenza immediata, in considerazione delle tempistiche finali e di rendicontazione del progetto Finanziamento Compagnia di San Paolo al progetto quadro *"Recupero e*

valorizzazione integrata del paesaggio e delle Cappelle dei Sacri Monti”, sopra ricordato, facendo riferimento all’attuale capienza disponibile sul Capitolo 45090 Missione 05 Programma 02 – quinto livello finanziario U.2.02.03.06.999 del Bilancio di Previsione per gli anni 2024-2026, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 24/01/2024, l’importo di 18.249,52 euro IVA esclusa, ossia 22.264,41 euro IVA 22% inclusa, a favore della ditta Valper snc di Aprile Giovanni & c - P.IVA 02024750024, avente sede legale in Frazione Ferrate n. 15 (ex Rimasco) – 13029 Alto Sermenza (VC);

7. Di dare atto che si fa riferimento al seguente cronoprogramma di spesa formulato sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011:

SPESA AL CAPITOLO 45090 Missione 05 Programma 02

Quinto livello finanziario U.2.02.03.06.999

ANNO DI COMPETENZA (obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno 2024 Importo lordo 28.480,01 euro

ANNO DI IMPUTAZIONE (servizio reso ed esigibilità obbligazione)

Anno 2024 Importo lordo 28.480,01 euro

9. Di evidenziare che:

- ai fini degli adempimenti di cui alla Deliberazione CIPE n. 24/2004, è stato acquisito il Codice CUP D48E21000090003 per il progetto di investimento dal titolo “*Riqualificazione e riordino delle superfici intorno alla Cappella 13 presso il Sacro Monte di Varallo*”, per un importo complessivo pari a 28.480,01 euro oneri fiscali inclusi;
- ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è stato acquisito il Codice CIG B11B33AAF8, con direttamente sulla piattaforma negoziale MePA, mediante il sistema di interscambio la Piattaforma dei Contratti Pubblici dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con Prot. n. INPS_41683212, valido fino alla data del 31/10/2024;
- è stato acquisito il Documento di verifica di auto certificazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Prot n. PV7634588 del 25/03/2024, da cui si ha conferma che la ditta Valper snc di Aprile Giovanni & C. non risulta iscritta ad alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- è stato acquisito il documento dell’archivio delle annotazioni ANAC da cui risulta che alla data del 25/03/2024 non sono presenti annotazioni in capo all’Impresa Valper snc di Aprile Giovanni & C.;
- è stato acquisito il modulo compilato con l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti registrato al Protocollo dell’Ente al n. 1635 del 13/04/2024;
- l’Ente espleterà le procedure previste dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ” per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva delle ditte aggiudicatarie, come da documentazione agli atti dell’Ente;

8. Di confermare l’incarico di RUP in capo al dott. Antonio Aschieri;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co.32 della legge 190/2012.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
(f.to digitalmente)